



Prefeitura Municipal de Passa Vinte – MG

CNPJ 183382100001-50

Telefax: (32)32951131 ou 32951201



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA VINTE				VALOR DA OBRA: R\$ 792.905,01				DATA: 04/08/2022		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM DOS BLOCOS DE SALA DA ESCOLA MUNICIPAL				LOCAL: BAIRRO TEBAS				Prazo: 120 dias		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	8664	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	Físico %	0.748%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 5,927.47	R\$ 5,927.47					
2	8665	TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0.620%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 4,918.22	R\$ 4,918.22					
3	8666	FUNDAÇÕES	Físico %	2.035%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 16,133.63	R\$ 16,133.63					
4	8680	BANCADAS E PRATELEIRAS	Físico %	0.246%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 1,947.75				R\$ 1,947.75		
5	8669	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	7.739%	71.90%			28.10%		
			Financeiro	R\$ 61,361.04	R\$ 44,118.70			R\$ 17,242.34		
6	8668	ESTRUTURA DE CONCRETO	Físico %	12.812%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 101,585.28	R\$ 101,585.28					
7	8679	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2.596%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 20,583.54				R\$ 20,583.54		
8	8675	REVESTIMENTOS	Físico %	11.616%			100.00%			
			Financeiro	R\$ 92,100.61			R\$ 92,100.61			
9	8673	PISOS	Físico %	6.939%			100.00%			
			Financeiro	R\$ 55,018.13			R\$ 55,018.13			
10	8674	RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL	Físico %	0.705%			100%			
			Financeiro	R\$ 5,587.80			R\$ 5,587.80			
11	PINT	PINTURAS	Físico %	5.317%			100%			
			Financeiro	R\$ 42,159.23			R\$ 42,159.23			
12	8689	VIDROS E ESPELHOS	Físico %	0.305%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 2,416.56				R\$ 2,416.56		
13	8681	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8.192%		16.47%		83.53%		
			Financeiro	R\$ 64,952.21		R\$ 10,697.90		R\$ 54,254.31		
14	8676	FORROS	Físico %	4.081%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 32,354.77				R\$ 32,354.77		
15	COBE	COBERTURA	Físico %	21.196%		100.00%				
			Financeiro	R\$ 168,060.77		R\$ 168,060.77				
16	8671	COBERTURAS E PROTEÇÕES	Físico %	0.490%		100.00%				
			Financeiro	R\$ 3,882.40		R\$ 3,882.40				
17	8685	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	3.098%		100.00%				
			Financeiro	R\$ 24,565.78		R\$ 24,565.78				
18	8670	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	2.855%				100.00%		
			Financeiro	R\$ 22,641.06				R\$ 22,641.06		
19	8672	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO TÉRMICO	Físico %	2.068%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 16,397.18	R\$ 16,397.18					
20	8694	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1.631%			100%			

20	0007	MANTENÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Financeiro	R\$	12,929.54			R\$	12,929.54				
			Físico %		1.161%				100%				
21	8684	INSTALAÇÕES DE SPDA	Financeiro	R\$	9,207.88			R\$	9,207.88				
			Físico %		3.553%				100%				
22	COMP	COMPOSIÇÕES	Financeiro	R\$	28,174.16				R\$	28,174.16			
TOTAL			Físico %		100.000%	23.847%	26.133%	27.368%	22.653%				
			Financeiro	R\$	792,905.01	R\$	189,080.48	R\$	207,206.85	R\$	217,003.19	R\$	179,614.49
										R\$	-	R\$	-
Jean Júnior de Novais Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável Assinatura do Prefeito RJ - 2021107387 CREA ou CAU										Observações:			

LOGOMARCA E TIMBRE DO CONVENIENTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Nome da Prefeitura			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 46,303.31					DATA: dd/mm/aa		
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q			LOCAL: Rua X, Bairro Y					PRAZO DA OBRA: 06 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	8.54%	100.00%					
			Financeiro	R\$ 3,954.69	R\$ 3,954.69					
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	53.49%	5.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	15.00%
			Financeiro	R\$ 24,766.63	R\$ 1,238.33	R\$ 4,953.33	R\$ 4,953.33	R\$ 4,953.33	R\$ 4,953.33	R\$ 3,714.99
3	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	10.80%		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
			Financeiro	R\$ 5,002.83		R\$ 1,250.71	R\$ 1,250.71	R\$ 1,250.71	R\$ 1,250.71	
4	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	27.17%		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	
			Financeiro	R\$ 12,579.16		R\$ 3,144.79	R\$ 3,144.79	R\$ 3,144.79	R\$ 3,144.79	
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100.00%	11.22%	20.19%	20.19%	20.19%	20.19%	8.02%
			Financeiro	R\$ 46,303.31	R\$ 5,193.02	R\$ 9,348.82	R\$ 9,348.82	R\$ 9,348.82	R\$ 9,348.82	R\$ 3,714.99

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável		CREA ou CAU	Observações:
Assinatura do Prefeito			